

LEHDISTÖTIEDOTE 5.2.2019
Julkaistavissa heti

KIILAN PÄIVÄKODIN TYÖRYHMÄ KOKOONTUI 4.2.2019

Raaseporin kaupungin Tilahallintopalvelujen ja Varhaiskasvatuksen sekä Eteläkärjen ympäristöterveyden viranhaltijat ovat päättäneet kokoontua erikseen Kiilan päiväkodissa tehtävien toimien seuraamiseksi. Ryhmä hoitaa myös jatkossa yhdessä toimien edistymisestä tiedottamisen. Osallistujia ryhmään kutsutaan tarpeen mukaan.

4.2.2019 pidetyssä kokouksessa todettiin Tilahallintopalvelujen koostama aikataulu tehtävien toimien toteuttamiseksi

KORJAUSAIKATAULU KIILAN PÄIVÄKODISSA 2019 (PUNAINEN RAKENNUS)

Vko 6	Keittiön uuden puhaltimen asennus, erillispoistopuhaltimen säätö ja mittaus
Vko 5-7	Olosuhdekysely henkilökunnalle sekä Kiilan että Klockarsin päiväkodeissa
Vko 8	Tilojen silmämääräinen tarkastus ja pintakosteusmittaus
Vko 8-9	Ilmavuotoreittien tutkiminen merkkiainekokeella ja lämpökamerakuvaus, jonka jälkeen tarvittavat rakenneavaukset tehdään tarpeen mukaan
Heinäkuu	Pintavesien ja salaojien korjauksen lopputyöt. Vesikaton uudestaan pinnoitus ja eritysvillan tarkistaminen ja mahdollisesti lisääminen sekä välikaton höyrystulun tarkistaminen
Elokuu	Ilmanvaihtokanavien puhdistus ja ilmastoinnin tasapainotus kattoremontin valmistuttua

Ryhmä tiedottaa töiden etenemisestä tavallisen sisäisen tiedotuksen lisäksi jatkossa myös Raaseporin kaupungin kotisivujen kautta. Tiedot saataneen Varhaiskasvatuksen www-sivuille, kun tarpeelliset rakenteet on luotu.

Ryhmä kokousta seuraavan kerran 28.2.2019, jonka jälkeen asiasta tiedotetaan seuraavan kerran.

Lisätietoja (vain medialle):

Kiinteistöpäällikkö Catharina Lindström, catharina.lindstrom@raseborg.fi

Eteläkärjen ympäristöterveys/Terveysvalvonnan johtaja Katianna Kuula, 040-13 59 222

PRESSMEDDELANDE 5.2.2019
Får publiceras genast

ARBETSGRUPPEN FÖR KILA DAGHEM SAMMANTRÄDDE DEN 4.2.2019

Tjänsteinnehavare inom Småbarnspedagogiken och Utrymmesförvaltningen i Raseborgs stad samt Sydspetsens miljöhälsa har beslutat att skilt sammanträda för att följa upp de åtgärder som vidtas vid Kila daghem. Gruppen informerar också framöver om framskridandet av arbetena. Deltagare bjuds in till gruppen enligt behov.

Vid mötet den 4.2.2019 konstaterades att Utrymmesförvaltningen sammanfattat en tidtabell över kommande åtgärder.

TIDTABELL ÖVER ÅTGÄRDER SOM VIDTAS VID KILA DAGHEM (RÖDA BYGGNADEN)

Vecka 6	Installering av kökets nya luftintag, justering och mätning av utsugsmaskinen
Vecka 5-7	Enkät om inomhusförhållanden till personal vid både Kila och Klockars daghem
Vecka 8	Ockulär granskning och ytfuktmätning i utrymmena
Vecka 8-9	Undersökning av luftläckage med märkesgas och fotografering med värmekamera, varefter konstruktioner öppnas enligt behov
Juli	Reparationer av ytvattenhantering och dränering slutförs Vattentaket åtgärdas. Analys gällande tilläggsisolering. Granskning av mellantakets diffusionsspärr
Augusti	Rengöring av ventilationskanaler och balansering av ventilationen efter att takreoveringen slutförts.

Utöver den vanliga interna informeringen ger arbetsgruppen information också via Raseborgs stads hemsidor. Informationen torde läggas på Småbarnspedagogikens www-sidor så fort som en plats för dem har byggts upp.

Gruppen sammanträder följande gång den 28.2.2019. Efter det ges information i ärendet.

Tilläggsuppgifter (endast till media):

Fastighetschef Catharina Lindström, catharina.lindstrom@raseborg.fi

Sydspetsens miljöhälsa/direktören för hälsoövervakningen Katianna Kuula, 040-13 59 222